

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 057 300 15

č. smlouvy zhotovitele: 102/15010/210

ev. číslo registru VZ:

6404046

„Strojní čištění kolejového lože Káranice - Dobřenice, km 11,950 - 13,900“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: _____, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) technický dozor objednatele:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **EDIKT a.s.**

Sídlo: České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 37001

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Zastoupená: _____, předsedou představenstva

bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.

Odpovědní zástupci:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele
(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Strojní čištění kolejového lože Káranice - Dobřenice, km 11,950 - 13,900**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 057 300 15, číslo smlouvy zhotovitele: 102/15010/210 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

- a) Vzhledem k nepřidělení plánovaných výlukových kapacit na následné (třetí) podbití železničního svršku a dokončení oprav přejezdů, nebude možné dílo dokončit ve Smlouvou o dílo sjednaném termínu a dojde tak k prodloužení termínu realizace díla.
- b) Při realizaci díla bylo zjištěno, že skutečné vedení kabelu správy sdělovací a zabezpečovací techniky umožňuje jeho opětovné položení do stejného místa i po provedení sanace železničního spodku. Přičemž původně projektová dokumentace počítala s jeho přeložením. Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů právě popsaných méněprací snížila o částku ve výši 144 000,00 Kč (slovy: jednočtyřicetčtyřitisíkorunčeských). Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí **13 435 916,19 Kč**
(slovy: třináctmilionůčtyřistatřicetpěttisícdevětsetšestnáctkorunčeských devatenácthaléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavec:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 3. 4. 2015 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ odstraňuje následující položka:

- položka č. 58 (SO 01a - Strojní čištění kolejového lože v km 11,950 - 13,900 - Třídník SŽDC) - odstraněna viz.čl. I bod b) tohoto dodatku.

2) **Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem Termín plnění**, se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací: po podpisu smlouvy

Termín výluk: 11. – 19.4.2015 (9N)

Ukončení prací: do 30.11.2015

Místo plnění: mezistaniční úsek Káranice – Dobřenice

3) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 1**, se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **13 435 916,19 Kč**

(slovy: třináctmilionůčtyřistatřicetpěttisícdevětsetšestnáctkorunčeských devatenácthaléřů).

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové, dne 27.10.2015

V Českých Budějovicích, dne 27.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
EDIKT a.s.
předseda představenstva