

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 169 600 15

ev. číslo registru VZ:

6404089

č. smlouvy zhotovitele: 2015/1012/0513

## „Oprava mostu v km 69,981 trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov“

### Čl. 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: ....., ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

bankovní spojení: ....., č. účtu: .....

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: ....., tel.: .....
- b) ve věcech technických: ....., tel.: .....

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26  
501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: ....., předsedou představenstva

bankovní spojení: ....., č. účtu: .....

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: ....., tel.: .....
- b) ve věcech technických: ....., tel.: .....

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava mostu v km 69,981 trati Chlumeč nad Cidlinou – Trutnov**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 169 600 15, číslo smlouvy zhotovitele: 2015/1012/0513 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Po demontáži nosné konstrukce z otvoru, jejím převozu do prostor zhotovitele (výrobní hala v Záboří nad Labem) a odstojení podélných dřev bylo kontrolním měřením zjištěno, že maximální deformace nosné konstrukce od nárazu vozidla je 28mm na pravém vnějším nosníku. Při této deformaci nebylo možné použít původní rozchodové desky s podkladnicemi, jak předpokládal projekt stavby, ale bylo nutné upravit detail upevnění koleje na mostě a vyrobit nové rozchodové desky s upravenou roztečí připojovacích otvorů pro upevňovací. Při použití stávajících rozchodových desek by upevňovací vycházela do kraje podélných dřev a jejich drážebnost by nebyla zajištěna.

Vzhledem k poruše tvaru nosné konstrukce a požadavku na průběh koleje na mostě bylo nutné provést předmontáž rozchodových desek včetně podkladnic s osazenou kolejnicí již v prostorách zhotovitele. Mimo nákladů na výrobu a montáž rozchodových desek a podkladnic bylo nutné provést navíc jednu montáž a demontáž koleje proti předpokladům projektu stavby.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných více prací zvýšila o částku ve výši 138 875,56 Kč (slovy: stotřicet osm tisíc osm set sedm desát pět korun českých a padesát šest haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí **3 636 469,64 Kč** (slovy: třímilióny šest set třicet šest tisíc čtyřista šedesát devět korun českých a šedesát čtyř haléřů).

## II. Změny smlouvy

**1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce:**

**3.9.** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 29. 7. 2015 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravují následující položky:

- Položka č. 38 - navýšení měrných jednotek o 603,010 kg
- Položka č. 64 - navýšení měrných jednotek o 23 m
- Položka č. 65 - navýšení měrných jednotek o 23 m
- Položka č. 66 - navýšení měrných jednotek o 23 m
- Položka č. 67 - navýšení měrných jednotek o 23 m
- Položka č. 162 - navýšení ceny o 5 603,00 Kč.

**3.10.** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 29. 7. 2015 se část „položkový soupis prací s výkazem výměr“ doplňuje o následující položky:

- Položka č. 163 - Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg
- Položka č. 164 - *plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm*
- Položka č. 165 - *plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm*
- Položka č. 166 - *Železniční svršek podkladnice (sr 103/3-45) žebrová s 4*
- Položka č. 167 - *Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování*
- Položka č. 168 - *Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem*
- Položka č. 169 - *Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m*

## **2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, se mění a nově zní:**

**5.1** Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **3 636 469,64 Kč**

slovy: Třimilionysetřicetšesttisícčtyřistašedesátdevětkorunčeských a šedesátčtyřihaléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

### **III. Závěrečná ujednání**

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku k Smlouvě o dílo jsou:

příloha 1 - Položkový soupis víceprací s výkazem výměr

příloha 2 – Položkový soupis prací s výkazem výměr po změnách

V Hradci Králové dne 23. 9. 2015

V Pardubicích dne 23. 9. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
.....  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
.....  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva