

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 196 300 15

evíd. číslo registru VZ:

6404115

č. smlouvy zhotovitele: 153/058

**„Sanace skalního zářezu trati Liberec - Černousy st.hr. km 189,700 - 189,900“**

## Čl. 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená:

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) technický dozor:

Kontaktní adresa, adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

### 1.2. Zhotovitel:

Název: **AZ SANACE a.s.**

Sídlo: Ústí nad Labem, Pražská 53, PSČ 400 01

IČ: 25033514

DIČ: CZ25033514

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

Zastoupená:

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) vedoucí prací:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Sanace skalního zářezu trati Liberec - Černousy st. hr. km 189,700 - 189,900**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 196 300 15, číslo smlouvy zhotovitele: 153/058 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Pro zajištění budoucí stability skalního zářezu je třeba navíc očistit skalní masiv, odvézt vytěženou zeminu a zajistit skalní masiv dalšími sítěmi, protože při realizaci stavby došlo ke dvěma nepředvídaným samovolným sesuvům svahu na levé a pravé straně zářezu.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných více prací zvýšila o částku ve výši 812 095,- Kč (slovy: osmsetdvanácttisícdevadesátpětkorunčeských).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí **14 435 160,- Kč** (slovy: čtrnáctmiliónůčtyřicetpěttisícstošedesátkorunčeských).

## II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 1. 10. 2015 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravují následujících položky:

- Položka č. 5 - navýšení měrných jednotek o 24 m<sup>2</sup>
- Položka č. 7 - navýšení měrných jednotek o 17 m<sup>3</sup>
- Položka č. 9 - navýšení měrných jednotek o 32,4 m<sup>3</sup>
- Položka č. 14 - navýšení měrných jednotek o 82,5 m
- Položka č. 16 - navýšení měrných jednotek o 55 kusů
- Položka č. 17 - navýšení měrných jednotek o 65 bm
- Položka č. 19 - navýšení měrných jednotek o 210 m<sup>2</sup>
- Položka č. 20 - navýšení měrných jednotek o 1,030 m<sup>3</sup>
- Položka č. 21 - navýšení měrných jednotek o 1,380 m<sup>2</sup>
- Položka č. 22 - navýšení měrných jednotek o 7 kusů
- Položka č. 23 - navýšení měrných jednotek o 3 kart.
- Položka č. 24 - navýšení měrných jednotek o 15 hod
- Položka č. 31 - navýšení měrných jednotek o 120 m<sup>2</sup>
- Položka č. 33 - navýšení měrných jednotek o 255 m<sup>3</sup>
- Položka č. 34 - navýšení měrných jednotek o 5,8 m<sup>3</sup>
- Položka č. 38 - navýšení měrných jednotek o 37,5 m
- Položka č. 40 - navýšení měrných jednotek o 25 kusů
- Položka č. 43 - navýšení měrných jednotek o 400 m<sup>2</sup>
- Položka č. 44 - navýšení měrných jednotek o 0,470 m<sup>3</sup>.
- Položka č. 47 - navýšení měrných jednotek o 3 m<sup>2</sup>
- Položka č. 49 - navýšení měrných jednotek o 10 hod
- Položka č. 55 - navýšení měrných jednotek o 228,3 m<sup>3</sup>
- Položka č. 56 - navýšení měrných jednotek o 392,680 t
- Položka č. 57 - navýšení měrných jednotek o 228,3 m<sup>3</sup>

**2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:**

**5.1** Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **14 435 160,- Kč**

slovy: čtrnáctmilionůčtyřistatřicetpěttisícstošedesátkorunčeských.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

**III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy: Příloha č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr po změnách

V Hradci Králové, dne 11.4.2016

V Ústí nad Labem, dne 11.4.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....

.....

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Hradec Králové

AZ SANACE a.s.