

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 200 300 15

evíd. číslo registru VZ:

6404113

č. smlouvy zhotovitele: 20150350

„Oprava 2. traťové koleje Česká Třebová – Parník“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená:

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **GJW Praha spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869

DIČ: CZ41192869

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 4528

Zastoupená:

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) vedoucí stavby:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava 2. traťové koleje Česká Třebová – Parník.**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 200 300 15, číslo smlouvy zhotovitele: 20150350 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

- a) Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Díky tomu došlo ke snížení počtu svarů.
- b) Vlivem provozu a přírodních vlivů došlo ke snížení hmotnosti likvidovaných dř. pražců
- c) Z důvodu jiného pracovního postupu zhotovitele nebyla provedena oprava rozdělení pražců a montáž a demontáž hákového závěrů. Viz čl. II odst.1 tohoto dodatku.
- d) Nebyla potřeba montáž a demontáž děliče trolejového vedení a prací s tím spojených. Viz čl. II odst.1 tohoto dodatku.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodu výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši **176 986,01 Kč**

(slovy: Jednostosedmdesátšesttisícdevětsetosmdesátšestkorunčeskýchjedenhaléř).

Celková cena díla bez DPH po započtení méně prací pak činí **7 421 941,91 Kč**

(slovy: Sedmmilionůčtyřistadvacetjednatisícdevětsetčtyřicetjednakorunčeskýchdevadesátjednahaléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavce:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 29. 9. 2015 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

Snížení měrných jednotek:

- položka (část 1 ÚOŽI) - č. 32 - 5910020020 Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předeřev svar sériový tv. R65
č. 61 - 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor

3.10. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 29. 9. 2015 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ se odstraňují následující položky:

Neprovedené práce:

- položky (část 1 ÚOŽI) - č. 57 - 9909000300 Přezkoušení dílčích částí (zkušební provoz) zabezpečovacích zařízení HZS technik
č. 58 - 7497215010 Montáž děliče v troleji včetně tabulky
č. 59 - 7497901200 Demontáže zařízení trakčního vedení děliče
č. 60 - 7497602005 HZS na trakčním vedení
č. 63 - 5906110020 Oprava rozdělení pražců příčných betonových
č. 65 - 5911309020 Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové S49
č. 66 - 5911311020 Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové S49

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5. 1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH **7 421 941,91 Kč**

slovy: Sedmmilionůčtyřístadvacetjednatísícděvětsetčtyřicetjednakorunčeskýchdevadesátjednahaléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:

- příloha 1 - Položkový soupis prací s vyznačením méněprací

V Hradci Králové dne: 28. 6. 2016

V Praze dne: 27. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
GJW Praha spol. s r.o.