

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 218 300 15

č. smlouvy zhotovitele: 1-01-15-016-GCDO

ev. číslo registru VZ:

6404106

„Oprava výhybek č. 6, 7, 9, 10, 11, 12 a přilehlých kolejí v žst. Křinec“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: _____, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických:
- c) technický dozor objednatele:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **STRABAG Rail a.s.**

Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupená:

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2. Předmět Dodatku č.1

- 2.1. V souladu s ustanovením čl. 10 – Závěrečná ustanovení, odstavce 10.2., uzavřené Smlouvy o dílo „**Oprava výhybek č. 6, 7, 9, 10, 11, 12 a přilehlých kolejí v žst. Křinec**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 218 300 15, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-15-016-GCDO (dále jen „Smlouva o dílo“), se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo, a to z následujících důvodů:
- a. Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v projektu. Díky tomu došlo ke snížení počtu svarů a s tím souvisejících řezů kolejnic.
 - b. Oproti projektu nebylo třeba ve všech předpokládaných případech napínání pro dosažení dovolené upínací teploty.
 - c. Oproti projektu byly v části přípojných polí použity betonové užití pražce.
 - d. U staniční koleje č. 3 byla upravena délka nástupiště dle základní dopravní dokumentace. Tato změna vyvolala nárůst odtěžených hmot a jejich následnou likvidaci.
 - e. Odchylně od projektu byly místo přechodových styků S49/A zřízeny přechodové svary. Přechodové svary jsou po dohodě se zhotovitelem účtovány za cenu klasických termitových svarů tvaru S49, která činí 4 280,00 Kč. Sborníková cena přechodového svaru dle roku 2015 je 6 010,00 Kč a 6 520,00 Kč dle sborníku platného pro rok 2016.
 - f. Oproti projektu byly místo svarů elektrickým obloukem provedeny svary termitové.

2.2. Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem **Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavec:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 16. 11. 2015 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

Navýšení měrných jednotek:

- položka č. 101 (část 1) – navýšení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod d. tohoto dodatku.
- položka č. 102 (část 1) – navýšení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod d. tohoto dodatku.
- položka č. 106 (část 1) – navýšení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod d. tohoto dodatku.
- položka č. 107 (část 1) – navýšení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod d. tohoto dodatku.
- položka č. 87 (část 1) – navýšení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod e. tohoto dodatku.

Snížení měrných jednotek:

- položka č. 43 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod c. tohoto dodatku.
- položka č. 47 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod c. tohoto dodatku.
- položka č. 48 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod c. tohoto dodatku.
- položka č. 49 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod c. tohoto dodatku.
- položka č. 50 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod c. tohoto dodatku.
- položka č. 51 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod c. tohoto dodatku.
- položka č. 82 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod e. tohoto dodatku.
- položka č. 83 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod e. tohoto dodatku.
- položka č. 84 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod e. tohoto dodatku.
- položka č. 85 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod e. tohoto dodatku.
- položka č. 86 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod e. tohoto dodatku.
- položka č. 87 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod e. tohoto dodatku.
- položka č. 88 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod a. tohoto dodatku.
- položka č. 89 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod a. tohoto dodatku.
- položka č. 90 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod b. tohoto dodatku.
- položka č. 91 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod b. tohoto dodatku.
- položka č. 99 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod d. tohoto dodatku.
- položka č. 103 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod c. tohoto dodatku.
- položka č. 104 (část 1) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. 2. odst. 2.1. bod c. tohoto dodatku.

2.3. Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **18 065 233,56 Kč**

slovy: osmnáctmilionůšedesátpěttisícdvěstětřicettřikorunčeskýchpadesátšesthaléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY CENY DÍLA:

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací zvýšila o částku ve výši 199 340,60 Kč (slovy: jednotodevadesátdevěttisícťřistačtyřicetkorunčeskýchšedesáthaléřů) a zároveň se z důvodu výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši 203 237,60 Kč (slovy: dvěstětřitísícdvěstětřicetsedmkorunčeskýchšedesáthaléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí **18 065 233,56 Kč** (slovy: osmnáctmilionůšedesátpěttisícdvěstětřicettřikorunčeskýchpadesátšesthaléřů).

Čl. 3. Závěrečná ujednání Dodatku č.1

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3.3. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č.1 je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.4. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Přílohy:

- příloha 1 - Položkový soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 31.5.2016

V Ústí nad Labem dne 31.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
STRABAG Rail a.s
předseda představenstva

.....
STRABAG Rail a.s.
člen představenstva