

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele: E633-S-3939/2015
č. zhotovitele: 180-PVO/2015

na realizaci:

„Doplnění počítačů náprav Zábřeh, Mohelnice“

Čl. I Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

AŽD Praha s.r.o.

Sídlo: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617

IČ: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupena: Ing., na základě plné moci

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

AŽD Praha s.r.o.

Montážní závod Olomouc

Jiráskova 5

772 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 26. 11. 2015 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3939/2015 (č. zhotovitele: 180-PVO/2015) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Doplnění počítačů náprav Zábřeh, Mohelnice.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se snižuje cena díla na základě Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a zároveň upřesňuje termín ukončení prací, resp. měsíc předání dokumentace skutečného provedení.

Důvod pro zpracování změnového listu č. 1 byl:

Při zpracování realizační dokumentace a zpracování úprav zpětného trakčního propojení podle nově schváleného schéma izolace byly zjištěny rozdíly mezi soupisem prací a dodávek, který byl předmětem soutěže (zadávací dokumentace) a skutečností. Jedná se zejména o jiné množství použitých jednotek a lanových propojení, menší rozsah prací na elektronických prvcích a úpravách SW v dotčených ŽST a CDP Přerov.

Méně práce vznikly u obou PS (01- Mohelnice a 02-Zábřeh na Moravě) v celkové výši 5 718 734,48 Kč. Vícepráce vznikly jen u PS 02 Zábřeh na Moravě v celkové výši 952 316,05 Kč. Všechny položky sepsané v příložených soupisech méněprací/víceprací byly předmětem zakázky a oceněny v jednotlivých položkách. Výše uvedené změna se týkají pouze v množství.

Cena díla se sníží o 4 766 418,43 Kč bez DPH

Celková cena díla je: **25 109 453,57 Kč bez DPH**

Předání dokumentace skutečného provedení (DSP) bude provedeno do 2 měsíců od předání a aktivace celého díla, tj. do konce srpna 2016.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 2. 6. 2016

V Praze dne 3. 6. 2016

.....
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing.
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

.....
za zhotovitele
AŽD Praha s.r.o.

Ing.
obchodní ředitel