

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-1974/2016

č. zhotovitele: 16SM0065

Na projekt stavby s názvem:

„Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst Olomouc“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany.

1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.:

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC)

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

1.2 ZHOTOVITEL:

SB projekt s.r.o.

Sídlo: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČ: 277 67 442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70632

zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem společnosti

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

SB projekt s.r.o.

Sídlo: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 27. 6. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1974/2016 (č. zhotovitele: 16SM0065), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst Olomouc“.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. IV Termín plnění na základě žádosti zhotovitele o změnu termínu ukončení následovně:

zahájení prací: **Dnem podpisu této smlouvy**
ukončení prací: **30. 11. 2016**

Na základě předběžného schválení trasování dílčí části kabelové trasy po pozemcích Českých drah, a.s. – Depa kolejových vozidel Olomouc bylo nutné provést koordinaci se stavebním záměrem – rozšířením krytých provozů DKV Olomouc. Tuto koordinaci bylo možné provést až po definitivním schválení rozsahu stavebního záměru ze strany DKV Olomouc v měsíci srpnu 2016.

Následně byl dopracován úplný návrh umístění kabelové trasy. Po schválení tohoto návrhu odbornou správou OR – SEE byla projektová dokumentace zaslána k projednání na České dráhy, a.s., Regionální správu majetku Brno dne 29. srpna 2016. Bez uzavření tohoto projednání nelze pokračovat na zpracování projektu.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 8. 9. 2016

V Hodoníně dne 9. 9. 2016

.....
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

.....
za zhotovitele
SB projekt s.r.o.

Jan Štoksa
Jednatel společnosti